

المملكة المغربية  
وزارة الداخلية  
ولاية جهة سوس ماسة  
عمالة أكادير إدوتنان  
جماعة أكادير

التقرير السنوي 2019

لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة أكادير 2017-2022



## التقرير السنوي 2019

# لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة أكادير 2017-2022

قائمة المحتويات

كلمة السيد الرئيس

تقديم

6	الفصل الأول: الإطار المرجعي والمنهجى للتقرير
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ الإطار المرجعي</li> <li>▪ منهجية تتبع مشاريع برنامج عمل الجماعة</li> <li>▪ منظومات تتبع البرامج و المشاريع</li> </ul>
15	الفصل الثاني: تقدم تنفيذ برنامج عمل الجماعة برسم سنة 2019
17	▪ تقدم انجاز المشاريع الذاتية
41	▪ تقدم انجاز المشاريع بشراكة
	▪ مشاريع خارج برنامج عمل الجماعة
52	الفصل الثالث: الإمكانيات المادية المرصودة
53	▪ الإمكانيات المالية المرصودة لبرنامج العمل الجماعي
57	▪ الوضعية العقارية
61	الفصل الثالث: الإكراهات والحلول
	▪ مشاريع ذات إكراهات والحلول المقترحة
64	خلاصة التقرير
66	ملاحق: توطين وصور بعض المشاريع
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ المشاريع الموطنة بمنطقة أكادير المركز</li> <li>▪ المشاريع الموطنة بمنطقة انزا</li> <li>▪ المشاريع الموطنة بمنطقة تيكوين</li> <li>▪ المشاريع الموطنة بمنطقة أكادير المحيط</li> <li>▪ المشاريع الموطنة بمنطقة بنسر كاو</li> </ul>
	صور بعض المشاريع



ذ صالح الملوكي  
السيد رئيس مجلس جماعة اكادير

## كلمة السيد الرئيس

...يأتي هذا التقرير بعد أسابيع من الخطاب الملكي السامي للذكرى 44 للمسيرة الخضراء والذي أكد فيه جلالته أنه لا يعقل أن تبقى الجهة و المدينة محرومتين من بعض أوجه التنمية التي عرفتها جهات و مدن أخرى وخصوصا في جانب البنيات الأساسية وأننا لنعتز بهذه الالتفاتة المولوية الشريفة التي لاشك أنها ستكون لها تبعاتها الإيجابية على الجهة و المدينة...ومن جهة أخرى استغرقتنا السنة الماضية بنفس العزيمة و الاجتهاد لإخراج أكبر عدد من مشاريع البرنامج إلى حيز الوجود رغم الاكراهات المختلفة التي لازالت سارية وخصوصا في تعقد المساطر و ثقل الإدارة و صعوبة تعبئة العقار و بعض المشاكل مع بعض الشركات و الفاعلين الآخرين الذين لهم علاقة بمسار المشاريع.....

و لا يفوتني هنا ان اشكر الشكر العميق أطر الجماعة على ما يبذلونه من جهد و كذلك كل المصالح الخارجية التي ساعدتنا في هذه المهمة...كما احبي مواطني المدينة و وزوارها على صبرهم و تفهمهم لحركية المشاريع...

وها نحن اليوم جميعا ندرك أهمية هذه المشاريع وأثرها على تنمية المدينة كما هو الحال في تهيئة الطرقات والمرابد و تغطية واد الحوار و غير ذلك من المنشآت الإدارية و الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية...

وإننا منفتحون على ملاحظات المواطنين الأعزاء وعازمون كذلك على تتبع كل هذه المشاريع للوصول إلى الإنهاء السليم...

والله ولي التوفيق

## تقديم.

يمثل برنامج عمل الجماعة منعطفا مهما في مسار الجماعة الترابية لأكادير تكريسا لمضمون الدستور المغربي لسنة 2011 والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وآلية من آليات تحقيق التنمية المحلية عبر المحاور والبرامج المسطرة غايته الاستجابة لتطلعات وانتظارات الساكنة.

ووعيا من المجلس بأهمية كسب الرهانات وتنزيل البرامج المتوافق بشأنها. يأتي هذا التقرير في إطار تقييم تنفيذ وتبعية مشاريع برنامج عمل جماعة أكادير 2017/2022 وينسجم مع روح وفلسفة الخطب والرسائل الملكية السامية برسم سنة 2019 والتي تعزز الخيار الاستراتيجي الذي رسمه المجلس الجماعي لأكادير في افق تحسين جاذبية المدينة جهويا وضمان انفتاحها وطنيا بشكل يحقق الدينامية الاقتصادية الجديدة تراعي الاندماج والاستدامة.

### مقتطفات من الخطب الملكية السامية برسم سنة 2019

"صحيح أننا لم نتمكن أحيانا، من تحقيق كل ما نطمح اليه ولكننا اليوم، أكثر عزيمة على مواصلة الجهود، وترصيد المكتسبات، واستكمال مسيرة الإصلاح، وتقويم الاختلالات التي أبانت عنها التجربة. وفي انتظار ذلك، فإن العمل يجب ان يتواصل بمزيد من الالتزام والمسؤولية، في تدبير الشأن العام، والتجاوب مع انشغالات المواطنين.

"مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش 29 يوليوز 2019"

لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية، والغاية الأساسية منها واعتمدنا دائما مقاربة تشاركية وإدماجية في معالجة القضايا الكبرى للبلاد تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة. ومن جهة أخرى، فإننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل للجهوية المتقدمة ولميثاق اللاتمرکز الإداري من أنجع الآليات التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ومن الدفع بالعدالة المجالية.

"مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2019"

"وفي هذا الإطار حرصنا بعد تقييم دقيق وشامل للمرحلتين الأولى والثانية على إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز المكاسب وإعادة توجيه البرامج."

"مقتطف من الرسالة الموجبة للمشاركين في المناظرة الوطنية للتنمية البشرية 19 شتنبر 2019"

"وليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات.



لدا فإننا ندعو للتفكير، بكل جدية في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية في انتظار توسيعه الى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع بين أكادير والداخلة. فجهة سوس ماسة يجب ان تكون مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه من طنجة شمالا و وجدة شرقا الى اقاليمنا الصحراوية وذلك في إطار الجهوية المتقدمة والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات. فالمغرب الذي نريده، يجب ان يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية ومن المشاريع الكبرى التي ينبغي ان تعود بالخير على كل الجهات."

"مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الأربعة والأربعين للمسيرة الخضراء 6 نوفمبر 2019"

استرشادا بالخطب الملكية السامية واستقراء لمضامينها ، والتي تعكس في عمقها وضع الحلول الاستراتيجية وتنزيل النماذج التنموية الجديدة ، وتفعيل للجهوية المتقدمة و فلسفة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، كلها أوراوش كبرى مفتوحة هدفها التنمية والحد من الفوارق المجالية ، هذه البرامج انخرط فيها المجلس بكل مسؤولية عبر برنامج عمله ووفق الإمكانيات المتاحة في أفق تحسين ظروف العيش والحد من التفاوتات في مجال الاستفادة من المشاريع بشكل يضمن نقلة نوعية على مستوى البنيات التحتية الأساسية والمرافق والتجهيزات العمومية.

وفي هذا الإطار، يمثل برنامج عمل الجماعة منعطفا مهما في مسار الجماعة الترابية لاكادير تكريسا لمضمون الدستور المغربي لسنة 2011 والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

هذا البرنامج الذي هو موضوع التقرير السنوي لسنة 2019 والذي يعتبر آلية من آليات تحقيق التنمية المحلية عبر المحاور والبرامج المسطرة لهذا الغرض بشكل مندمج ومستدام غايته النهوض بأوضاع الساكنة.

ووعيا من المجلس بأهمية كسب الرهانات وتنزيل البرامج المتوافق بشأنها كخيار استراتيجي لا محيد عنه ، يأتي هذا التقرير تنويجا لمسار تقييم تنفيذ وتبوع مشاريع برنامج عمل جماعة اكادير 2017/2022 المنجزة والتي هي في طور الإنجاز ومشاريع أخرى خارج برنامج عمل الجماعة في مجال البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الجماعية وكذا المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، اما بشكل ذاتي او في اطار آليات التعاقد بين الجماعة والشركاء عبر المقاربة التشاركية تسمح بالتفعيل السلس للبرامج والمشاريع المسطرة ببرنامج عمل الجماعة والتي سيأتي التقرير لتقييمها وقياس مدى فعاليتها من جهة ، وكذا ملامسة أثر وقعها على الساكنة من جهة اخرى .

## الفصل الأول: الإطار المرجعي والمنهجي للتقرير





## الإطار المرجعي ومنهجية تتبع مشاريع برنامج الجماعة.

### 1. الإطار المرجعي:

تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية، وفق المادتين 77 و 78 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015، مهام تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنين من خلال وضع برنامج عمل الجماعة الذي تعمل الجماعة على تتبعه وتحيينه وتقييمه. كما يعتبر هذا البرنامج الوثيقة المرجعية الأساسية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة وفق المادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 23 من رمضان 1437 الموافق ل 29 يونيو 2016.

وتبعا للمادة السادسة من نفس المرسوم عمدت الجماعة الى ترتيب الأولويات وفق مضمون المرحلة (ب) التي تشير إلى وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة او الاقليم متى توفرت.

كما تشير المادة نفسها في المرحلة (ج) إلى تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة مع الاخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها. انطلاقا من ذلك فقد عمد المجلس الجماعي لأكادير خلال سنة 2019 الى مواصلة تنزيل البرنامج حسب الإمكانيات المتوفرة والتي تم تعبئتها محافظا على التوازنات المالية ومراعي الأولويات التي سطرها. فركز على تأهيل البنى التحتية وفق منظور الجودة والاستدامة المناسبين لمدينة اكادير كقطب جهوي يقود قاطرة التنمية والدفع بها نحو الأفضل.

عرف تنزيل برنامج عمل الجماعة خلال سنة 2019 تطورا ملحوظا مقارنة مع سنة 2018، حيث عمد المجلس الى إعادة النظر في ترتيب الاولويات وفق ما تقتضيه الظرفية دون الاخلال بالالتزامات. و جدير بالذكر أن تنفيذ برنامج عمل الجماعة يخضع لأحكام المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والتي تنص على: "تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة للسنوات المنصوص عليها في المادة 183 حيث يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحيين هذه البرمجة كل سنة لملائمتها مع تطور الموارد والتكاليف"

## 2. منهجية تتبع مشاريع برنامج عمل الجماعة.

استنادا الى احكام المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات " تضع الجماعة تحت اشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه..."

واستنادا الى المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة وتبعه وتحيينه وتقييمه "تقوم الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم برنامج عمل الجماعة, ويتضمن هذا التقرير على وجه الخصوص بيانات حول:

- نسبة انجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمتضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار لها في الفقرة هـ من المادة 6
- الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والاكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.

بالإضافة الى ذلك يحتوي التقرير على المشاريع المنجزة او في طور الإنجاز من خارج برنامج عمل الجماعة والتي تندرج ضمن التزامات أخرى .

## 3. منظومة تتبع المشاريع والبرامج.

يتكون مسلسل تتبع مشاريع برنامج عمل الجماعة من ثلاث مراحل أساسية :

- ✓ تسوية وضعية العقار.
- ✓ الدراسات الهندسية والتقنية.
- ✓ الأشغال.

كل مرحلة تضم الإجراءات القانونية و المسطرية الملزمة لإنجاز المشروع.

المفاهيم التقنية الواردة في منظومة التنقيط :

### 1-البطاقة التقنية الأولية

- اسم المشروع.
- صاحب المشروع.
- الحي المستهدف.
- موقع المشروع مدعم بالصورة.
- التكلفة المتوقعة للمشروع.
- مصادر التمويل .



○ لوحة مؤشرات الفعالية.

○ الأهداف وطبيعة الأنشطة.

### ب- البطاقة التقنية المفصلة

بالإضافة إلى ما سبق ذكره تشمل البطاقة التقنية المفصلة ما يلي:

○ مساحة العقار المخصصة للمشروع.

○ معلومات حول العقار من خلال تصميم التجزئة أو التهيئة

○ برنامج الاستشارة المعمارية ومهام مكاتب الدراسات التقنية.

### ج-المذكرة التقنية.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره تتضمن المذكرة التقنية ما يلي:

○ كيفية انجاز المشروع من الجدول الزمني.

○ مذكرة حول المواد والعتاد المرتبطة بإنجاز المشروع.

○ مذكرة حول برمجة الميزانية.

### ح-التشخيص التقني

زيارة ميدانية وتقييم الاكراهات والمخاطر وكذلك حالة تدهور وتقادم المعدات.

### د-المؤشرات.

أداة للتقسيم والتقرير يمكن من قياس الوضعية الراهنة لسيرورة المشروع بشكل موضوعي.

### ر-الاكراه.

كل ما يحول دون انجاز المشروع سواء كان داخليا او خارجيا ويدرج ضمن المخاطر التي تم اتخاذها بعين الاعتبار خلال بلورة برنامج عمل الجماعة، مع احتمال تجاوزه.

## 4. منظومات تتبع وتقييم المشاريع

1. منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار حيث تتولى المصالح الجماعية إعداد الدراسات.

النسبة التراكمية	النسبة السنوية	العمليات
%5	%5	تحديد التخصيص العمراني للعقار وإنجاز المسح الطبوغرافي
%10	%5	مصادقة المجلس الجماعي على مقرر تعبئة العقار
%15	%5	اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس
%20	%5	التعاقد على تعبئة العقار
%25	%5	البطاقة التنقية الأولية
%30	%5	البطاقة التنقية المفصلة
%35	%5	المذكرة التنقية
%40	%5	التشخيص التقني
%50	%10	الدراسات جارية
%60	%10	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العرض العمومي للأشغال
%100	%40	إنجاز الأشغال

## 2. منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار و القيام بالدراسات من طرف مكتب الدراسات .

النسبة المئوية		العمليات
النسبة التراكمية		
%5	%5	تحديد التخصيص العمراني للعقار وإنجاز المسح الطبوغرافي
%10	%5	مصادقة المجلس الجماعي على مقرر تعبئة العقار
%15	%5	اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس
%20	%5	التعاقد على تعبئة العقار
%25	%5	البطاقة التنقية الأولية
%30	%5	البطاقة التنقية المفصلة
%35	%5	المذكرة التنقية
%40	%5	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات
%50	%10	إسناد الصفحة المتعلقة بالدراسات
%60	%10	إتمام الدراسات وإعداد ملف اعلان العرض العمومي للأشغال
%100	%40	إنجاز الأشغال

3. منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي لا تتطلب تسوية العقار وتستوجب القيام بالدراسات من طرف مكتب الدراسات

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
%5	%5	البطاقة التنقية الأولية
%10	%5	البطاقة التنقية المفصلة
%15	%5	المذكرة التنقية
%20	%5	التشخيص التقني
%30	%10	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات
%40	%10	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات
%60	%20	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض المتعلقة بالإشغال
%100	%40	إنجاز الأشغال



4. منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي لا تتطلب تسوية العقار و القيام بالدراسات من طرف المصالح الجماعية

النسبة المئوية		العمليات
النسبة التراكمية		
%5	%5	البطاقة التنقية الأولية
%10	%5	البطاقة التنقية المفصلة
%15	%5	المذكرة التنقية
%20	%5	التشخيص التقني
%30	%10	في طور الدراسات
%40	%10	إتمام الدراسات واعداد ملف اعلان العرض العمومي للأشغال
%100	%60	إنجاز الاشغال

### 5 منظومة التنقيط الخاصة بالدراسات

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
%5	%5	البطاقة التنقية الأولية
%15	%5	المذكرة التنقية
%40	%20	إعداد ملف العرض العمومي للدراسات
%100	%60	إنجاز الدراسات

### 6. منظومة التنقيط الخاصة بالمقتنيات

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
%5	%5	البطاقة التنقية
%20	%5	المذكرة التنقية
%40	%20	إعداد ملف العرض العمومي للمقتنيات
%100	%60	استلام المقتنيات

## الفصل الثاني: تقدم تنفيذ برنامج عمل الجماعة برسم سنة 2019



## الفصل الثاني: تقدم تنفيذ برنامج عمل الجماعة برسم سنة 2019



يضم برنامج عمل الجماعة مجموعة من المشاريع الذاتية، ومشاريع بشراكة. وجدير بالذكر أن أغلبية المشاريع المنجزة في إطار المشاريع الذاتية قد همت أساسا تجديد وتقوية الشبكة الطرقية والانارة العمومية بالمجال الترابي لجماعة أكادير. كما يهتم البرنامج توسيع وتعميم خدمات القرب من خلال احداث وانجاز مجموعة من المرافق والفضاءات الادارية، الاجتماعية، الثقافية والرياضية ، وشمل البرنامج كذلك إعادة تهيئة الأسواق والفضاءات الاقتصادية. وحسب الجداول بعده فقد عرفت نسب انجاز هذه المشاريع خلال سنة 2019 تفاوتات حسب تصنيفها وطبيعتها.



## تقدم إنجاز المشاريع الذاتية

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقي إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
1.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز بنايات الادارية	52%	إنجاز الأشغال	95%	5%	لأشغال منجزة بملحقات أنزا - بنسركاو - تيكوين	3
1.2	أكادير	تجهيز المكتب الصحي الجماعي	60%	استلام المقتنيات المكتب	95%	5%	تم تجهيز المكتب الصحي في انتظار شهادة الاعتماد	6
1.3	أكادير	تهيئة المقرات الادارية: المحطة الطرقية، مقر الجماعة، الملحقات الجماعية	80%	انجاز الأشغال بقصر الجماعة: لاستقبالات- قاعة الاجتماعات- مكتب الحالة المدنية- تم إحداث مكتب الحالة المدنية بالمحطة لطرفية- تم إحداث مكتب الحالة المدنية بأنزا العليا	80%	20%	-المحطة الطرقية في طور الترخيص(الوكالة الحضرية)	3
1.4	أكادير تجزئة الهدى	حداث مكتب الحالة المدنية	100%	إتمام الدراسات التقنية والمعمارية	60%	40%	في انتظار موافقة الولاية لكون الموقع مخصص لمصلحة إدارية	2
1.5	أكادير رياض السلام	حداث مكتب الحالة المدنية	100%	إتمام الدراسات التقنية والمعمارية	60%	40%		3
1.6	أنزا العليا بلوك ب تدارت	حداث مكتب الحالة المدنية		إكراه عقاري- تم نقل المشروع الى 1.3				
1.7	مشاريع أفقية	اقتناء الأراضي، احتلال الملك الغابوي، نزع الملكية		تم تخصيص فصل خاص بالوضعية العقارية				
1.8	مشاريع أفقية	اقتناء الشاحنات والآليات	45%	استلام مقتنيات من الآليات والمعدات	45%	55%	تم صرف 45% من الميزانية المرصودة لاقتناء الآليات والمعدات	6
1.9	كادير شارع مولاي عبد الله	إتمام أشغال وتجهيز المركب الاداري والثقافي		تم نقله الى مشاريع بشراكة (دار الفنون)				

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقى إنجازة من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
1.10	أكادير تمديد الداخلة، محور شمال جنوب	إحداث مركز إداري		إكراه عقاري				
1.11	أنزا	تأهيل المستودع الجماعي	100%	-----				
1.12	أكادير	إحداث المستودع الجماعي وتأهيل المحجز		إكراه عقاري				
1.13	أكادير شارع محمد الشيخ السعدي	تمام أشغال وتجهيز المكتب الصحي الجماعي	100%	إنجاز الأشغال والتجهيز	95%	5%	في طور تنمة الأشغال والتجهيز	6+3
2.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز البنايات الاجتماعية	45%	إنجاز الأشغال والتجهيز	75%	25%	الصيانة: مركب متعدد الخدمات أساكا تكوين، فضاء المرأة والطفل بن سركاو مركب دو الطابع السياحي بن سركاو مركب متعدد الوظائف السلام فضاء الطفل تكوين فضاء الطفل الأمل انزا	6+3
2.2	أكادير حي الوداديات	تأهيل فضاء المتقاعدين	100%	منجز	100%	0		
2.3	أنزا الحسنية	إحداث فضاء المتقاعدين		إكراه عقاري				
2.4	أنزا حي تدارت بلوك د	إحداث فضاء المتقاعدين	50%	إنجاز الدراسات التقنية	30%	70%	مسطرة التسوية العقارية جارية	2
2.5	أكادير حي الوداديات	تهيئة المركب الإداري والاجتماعي	60%	إتمام الدراسات المعمارية	40%	60%	مسطرة التسوية العقارية جارية	2

رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقى إنجاز من المشروع	النسبة المئوية التراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
3		40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	70%	إعادة بناء فضاء للأنشطة الاجتماعية (الخزانة الحالية)	أكادير حي أمسرنات	2.6
		إكراه عقاري				إحداث فضاء الأنشطة الاجتماعية	بنسركاو حي الوفاق بالقرب من الملعب الرياضي	2.7
4	استفادت 50 مؤسسة تعليمية من عملية الصيانة	50%	50%	إنجاز الأشغال	45%	صيانة المؤسسات التعليمية	مشاريع أفقية	2.8
	مشغل	0	100%	منجز		تجهيز حضارة دار السعادة	أكادير أدرار	2.9
		إكراه عقاري				إحداث فضاء الاستجمام (وحدتين)	أكادير رياض السلام	2.10
		إكراه عقاري				إحداث فضاء الاستجمام	أكادير شارع الحسن الأول الداخلة	2.11
		إكراه عقاري				إحداث فضاء الاستجمام	أكادير شارع 11 يناير الداخلة	2.12
2	مسطرة التسوية العقارية جارية (ملكية الحوض المائي)	60%	40%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	إحداث فضاء المتقاعدين	كادير حي المسيرة	2.13
		تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				إحداث فضاء المتقاعدين	بنسركاو منطقة ابن خلدون	2.14
2	مسطرة التسوية العقارية جارية	60%	40%	إتمام الدراسات المعمارية	75%	إحداث فضاء المتقاعدين	نيكويين بالقرب من مسجد أساكا	2.15
	في إطار عقد شراكة مع المجتمع المدني	----	----	----	100%	تجهيز المركب الثقافي دار السعادة	أكادير أدرار	2.16
2		40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	إحداث نادي نسوي ودار الشباب	أكادير رياض السلام	2.17
		تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				تهيئة المركب السوسيوثقافي	تيكويين دار الطالبة	2.18
3		40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	توسيع الحضارة	نيكويين حي الزيتون	2.19
		0	100%	منجز	45%	تهيئة المقابر	أكادير مقابر إحشاش القديم،	2.20

رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقي إنجاز من المشروع	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
							النجاح والحي المحمدي	
		0	100%	منجز	45%	تهيئة المقابر	تكوين مقابر بيللا، أيت القاضي وإيمونسيس	2.21
		0	100%	منجز	100%	تهيئة المقبرة	أنزا تدارت	2.22
2	مسطرة التسوية العقارية جارية	60%	40%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	تهيئة المقبرة	بنسركاو	2.23
	-تم الاعلان عن صاحب صفقة الاشغال (سبعة دور احياء) -انتهاء تجهيز مركب الحاج الحبيب و مركب بن سركاو	40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	45%	صيانة وتجهيز البنايات الثقافية	مشاريع أفقية	3.1
2	مسطرة التسوية العقارية جارية	60%	40%	إتمام الدراسات المعمارية	65%	إحداث دار الحي	بنسركاو أغروض بالقرب من المركز السوسيوثقافي	3.2
			-	-	75%	تهيئة ساحة ذاكرة أكادير	كادير زنقة التعاون تلمرجت	3.3
3		40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	تهيئة قاعة الأنشطة الثقافية	أكادير مركب محمد جمال الدرّة	3.4
3		40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	75%	إحداث قاعة متعددة الاستعمالات الثقافية	أكادير رياض السلام	3.5
				تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة		تهيئة متحف الذاكرة	كادير المقر القديم لبنك المغرب	3.6
3		50%	50%	إنجاز الأشغال	100%	إحداث مركب ثقافي	نسركاو حي الوفاق	3.7
	تم تغيير طبيعة المشروع الى فضاء اخضر		-----	-----	45%	إحداث الفضاء الثقافي	كادير شارع علال الفاسي الخيام	3.8
3	مسطرة التسوية العقارية جارية	40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	60%	تهيئة المركب الثقافي	أكادير حي الخيام (مكتب)	3.9



رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقى إنجازة من المشروع	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
							الحالة المدنية (الحالي)	
3		60%	40%	إتمام الدراسات المعمارية	60%	تهيئة المركز الثقافي	تكوين المركز الثقافي الحالي	3.10
3		60%	40%	التشخيص التقني	60%	صيانة مسرح الهواء الطلق	أكادير مسرح الهواء الطلق	3.11
				إكراه عقاري		إحداث دار الحي	أكادير تمديد الداخلة قرب ثانوية شوقي	3.12
				إكراه عقاري		إحداث دار الحي	أنزا الحسنية أنزا	3.13
3	تم إنجاز الشطر الأول من الأشغال، والأشطر الأربعة المتبقية في طور إنهاء الأشغال	10%	90%	إنجاز الأشغال	40%	صيانة التجهيزات الرياضية وفضاءات الاستحمام	مشاريع أفقية	4.1
				إكراه عقاري		إحداث فضاء رياضي	أنزا الحسنية	4.2
2	مسطرة التسوية العقارية جارية	60%	40%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	إحداث فضاء ترفيهي	بنسركاو بجانب الطريق الوطنية رقم 10	4.3
3		60%	40%	إتمام الدراسات المعمارية	75%	إحداث فضاء ترفيهي	بنسركاو منطقة ابن خلدون	4.4
3		60%	40%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	إحداث فضاء رياضي	بنسركاو فونتي العليا	4.5
				إكراه عقاري		حداث فضاء رياضي وترفيهي	تيكويين لاريب الحاجب	4.6
2	توقفت الأشغال في انتظار التسوية العقارية	25%	75%	إنجاز الأشغال	75%	حداث فضاء رياضي وترفيهي	تيكويين الزيتون الشطر الثاني	4.7
				المشروع مرتبط بمشروع خط الحافلات ذات الجودة العالية		حداث فضاء رياضي وترفيهي	تيكويين حي أساكا تاسيلا	4.8
				إكراه عقاري		حداث فضاء رياضي وترفيهي	تيكويين أيت القاضي	4.9

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقي إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
4.10	تيكويين تنمة فضاء أساكا	إتمام أشغال فضاء رياضي وترفيهي	75%	إنجاز الأشغال	70%	30%	الشرط الاول من الاشغال منجز و الشرط الثاني في انتظار التسوية العقارية	2
4.11	أكادير، أنزا، بنسركاو وتيكويين	تهيئة فضاء رياضات التزلج والكرة الحديدية	60%	-----			المشروع مرتبط بالفضاءات الترفيهية وبشراكة مع النسيج الجماعي	
4.12	أكادير دار الشباب الحسني	إحداث القاعة المغطاة		تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				
4.13	بنسركاو الملعب الرياضي الوفاق	إحداث قاعة مغطاة	100%	إنجاز الأشغال	75%	25%		3
4.14	تيكويين ملعب مداني تيكويين	إحداث قاعة مغطاة	50%	إتمام الدراسات المعمارية	40%	60%	مسطرة التسوية العقارية جارية	2
4.15	أكادير	صيانة مركب الانبعاث	100%	إتمام الدراسات المعمارية	60%	40%		3
4.16	أكادير الحسني المحمدي	إحداث مسبح		إكراه جيوتقني				
4.17	بنسركاو الملعب الرياضي الوفاق	إحداث مسبح	60%	إتمام الدراسات المعمارية	60%	40%		3
4.18	بنسركاو أغروض علي مستوى الطريق الوطنية رقم 10	إحداث مسبح		تم ادماجه في مشروع 4.3				
4.19	أكادير سيدي يوسف، ابن زيدون العلوي والسفلم، تلبرجت	تعشيب الملاعب الرياضية	60%	إنجاز الأشغال	80%	20%	حي سيدي يوسف منجز و تم إرساء صفاة الأشغال بخصوص حديقة ابن زيدون العلوي	3
4.20	أنزا المركب الرياضي أنزا المركز	إحداث القاعة المغطاة	60%	إتمام الدراسات المعمارية	60%	40%		3
4.21	أنزا العليا تدارت	إحداث القاعة المغطاة		إكراه عقاري				

رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقى إنجازة من المشروع	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
				إكراه عقاري		إحداث المسبح الاولمي	أكادير الانبعاث	4.22
2	العقار مسوى	40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	50%	تهيئة الملعب الرياضي	أنزا المركب الرياضي	4.23
3		40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	75%	حداث فضاء رياضي وترفيهي	أكادير الحى المحمدي	4.24
				إكراه عقاري		إحداث فضاء ترفيهي	أكادير تمديد الداخلة	4.25
3		40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	إحداث فضاء رياضي	أنزا العليا بلوك أ تدارت	4.26
				إكراه عقاري		إحداث السوق الاسوعي	أنزا الحسنية	5.1
3		40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	إعادة تهيئة السوق البلدي	أكادير	5.2
				تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة		ربط سوق الأحد بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي ومياه إطفاء الحرائق والكهرباء والانارة	أكادير	5.3
				إكراه جيو-تقني		إحداث سوق بتدارت	أنزا حى تدارت بلوك د	5.4
				إكراه عقاري		إحداث سوق بتدارت	أنزا حى تدارت بلوك ب	5.5
3		40%	60%	إتمام الدراسات المعمارية	100%	إعادة تهيئة سوق تلبرجت	أكادير	5.6
		-----	-----	-----	70%	تهيئة سوق تيكوين ومحيطه	تيكوين	5.7
3		20%	80%	إنجاز الأشغال	50%	فصل شبكة الانارة العمومية عن شبكة المكتب الوطني للكهرباء	مشاريع أفقية	6.1

رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقى إنجازة من المشروع	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
5	تم إنجاز الشطر الأول من الدراسات التقنية و الشطر الثاني في طور الانتهاء	20%	80%	إتمام الدراسات التقنية	70%	دراسة مطابقة شبكتي الكهرباء (الضغط المتوسط والعالي) للمعايير التقنية - وإنجاز الشطر الأول من الأشغال-	مشاريع أفقية	6.2
5	في طور إنجاز الشطر الأول من الدراسات التقنية	35%	65%	إتمام الدراسات التقنية	70%	دراسة لتحويل الأعمدة الكهربائية المعيقة للمرور وإنجاز الشطر الأول من الأشغال	مشاريع أفقية	6.3
5	في طور إنجاز الشطر الأول من الدراسات التقنية	35%	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	دراسة لتغيير الأسلاك الكهربائية العارية بأسلاك مؤمنة وإنجاز الشطر الأول من الأشغال	مشاريع أفقية	6.4
3	تم إعلان الصفقة	40%	60%	إتمام الدراسات التقنية وإعداد طلب العروض	60%	إحداث مراكز التحويل	مشاريع أفقية	6.5
3	تم إعلان الصفقة	40%	60%	إتمام الدراسات التقنية وإعداد طلب العروض	50%	تقوية شبكات الضغط المنخفض	مشاريع أفقية	6.6
		0	100%	الأشغال منجزة	70%	أشغال الانارة والكهرباء	أنزا الحسنية	6.7
		0	100%	الأشغال منجزة	100%	أشغال الانارة والكهرباء	أنزا تدارت - الحروشي	6.8
3	إعداد ملف طلب العروض	40%	60%	إتمام الدراسات التقنية وإعداد طلب العروض	50%	أشغال الانارة والكهرباء	أنزا الحى الصناعي	6.9
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية وإعداد طلب العروض	50%	أشغال الانارة والكهرباء	أنزا العليا	6.10
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	أشغال الانارة والكهرباء	أنزا المركز	6.11

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقى إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
6.12	أكادير شوارع محمد الفاسي، 11 يناير، الحسن الأول، عبد الله الكرسيفي، النهضة، تمديد محور شمال جنوب	أشغال الإنارة العمومية	50%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		5
6.13	أكادير أحياء السلام، الشرف، الشريط السياحي، الوداديات، البحارة، الانبعاث، الداخلة، القدس، أيت تاووكت، أيت المودن، إيمونسيس، أحلاككا، إلبيغ، الإقامة، تلبرجت، الوفاء، المختار السوسي، الفضبة، تمديد الداخلة، المسيرة، رياض السلام، سيدي يوسف، العزيز، الخيام 1 و2، بواركان، النجاح، النهضة، تمديد الحي X، الاداري، محيط المحطة الطرقية والسوق المغطى وقرية الأطفال والعمارة A، الحي الصناعي والقصبة	أشغال الإنارة العمومية	50%	إنجاز الأشغال	75%	35%	<p>الأشغال منجزة ب :</p> <p>- الحي الاداري</p> <p>- محيط المحطة الطرقية والسوق المغطى</p> <p>- الشريط السياحي</p> <p>تم إنجاز الشطر الأول من:</p> <p>- حي الداخلة-حي القدس - حي تالبورجت-حي الوفاء.</p> <p>في طور الانجاز:</p> <p>- شارع القاضي عياض</p> <p>- شارع المقاومة</p> <p>- شارع 2 مارس</p> <p>- شارع الحسن الوزاني</p> <p>- شارع البكاي</p>	3



رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقي إنجاز من المشروع	النسبة المئوية التراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
5		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	75%	أشغال الإنارة العمومية	بنسركاو المركز	6.14
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	أشغال الإنارة العمومية	بنسركاو أغروض	6.15
		0	100%	الأشغال منجزة	100%	أشغال الإنارة العمومية	بنسركاو بوتاسرا	6.16
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	75%	أشغال الإنارة العمومية	بنسركاو الحامية العسكرية للجنوب ورزق	6.17
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	75%	أشغال الإنارة العمومية	بنسركاو حى الفرح	6.18
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	أشغال الإنارة العمومية	بنسركاو فوتني، فوتني العليا وبوحسين	6.19
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	أشغال الإنارة العمومية	بنسركاو شارع أسا	6.20
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	أشغال الإنارة العمومية	بنسركاو مدخل الطريق الوطنية رقم 10% في اتجاه ابن خلدون	6.21
3	تم إنجاز الشطر الأول من الأشغال و 40% من الشطر الثاني	25%	75%	إنجاز الأشغال	65%	أشغال الإنارة العمومية	تيكويين تيلبلا	6.22
		0	100%	الأشغال منجزة	100%	أشغال الإنارة العمومية	تيكويين دوار الصوري	6.23
		0	100%	الأشغال منجزة	-	أشغال الإنارة العمومية	تيكويين شارع تودرت	6.24
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	أشغال الإنارة العمومية	تيكويين الطريق الرابط بين أساكا وتاسيلا	6.25
		0	100%	الأشغال منجزة	100%	أشغال الإنارة العمومية	تيكويين الطريق الرابط بين تيكويين والدشيرة عبر دوار الصوري	6.26

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقى إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
6.27	تكوين زنقة الوصال	أشغال الإنارة العمومية	100%	الأشغال منجزة	100%	0		
6.28	مشاريع أفقية	تأهيل انارة الملاعب الرياضية	50%	إنجاز الأشغال	85%	15%	تم تأهيل انارة بعض الملاعب الرياضية بنسبة 100%. وتم إنجاز نسبة 70 % بالنسبة لبعض الملاعب الأخرى	3
6.29	مشاريع أفقية	إضاءة واجهات بنايات والمآثر	75%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
6.30	مشاريع أفقية	وضع نظام التدبير عن بعد للإتارة العمومية في بعض المناطق	50%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
6.31	مشاريع أفقية	استعمال الطاقات المتجددة لتزويد بنايات الجماعة ومحطات الضخ	50%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
6.32	مشاريع أفقية	تقوية الإنارة العمومية بممرات الراجلين	50%	إنجاز الأشغال	75%	25%		3
6.33	مشاريع أفقية	إحداث ورشة للتكوين في مجال تقنيات الانارة العمومية والنجاعة الطاقية	100%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%	تشمل: البناية+التجهيز+التجهيزات البيداغوجية	3
6.34	أكادير	إضاءة الشاطي بمصايح اقتصادية	75%	إنجاز الأشغال	70%	30%	تم إنجاز الشطر الأول من الأشغال	3
7.1	مشاريع أفقية	افتحاص احترام مقتضيات عقد التدبير المفوض الحالي للمطرح العمومي	100%	منجز	100%			
7.2	مشاريع أفقية	إعداد دفاتر التحملات المتعلقة بتجديد عقد تدبير المطرح العمومي	100%	منجز	100%		ECI مؤسسة التعاون بين الجماعات (أكادير الكبير)	
7.3	مشاريع أفقية	اعداد نماذج موحدة للوثائق لإدارية والتجهيزات الجماعية	100%	-----	40%	60%		
7.4	مشاريع أفقية	إحداث ساحات عمومية ومحطات استبدال وسائل النقل العمومي		مرتبط بخط الحافلات ذات الجودة العالية				

رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقى إنجازة من المشروع	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
3	- الدراسات التقنية في طور الانجاز بحي تالبورجت - تم اعلان صفقة الدراسات التقنية بحي القدس	40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	تأهيل أزقة الأحياء	اكادير احياء إحشاش، الوداديات، العزيب، القصبة، تلضي، الحي الحسني، الحي المختلط، القدس، الكويرة، الخيام، ساطاس وتلبرجت	7.5
3	أشغال الطرق بإغيل أدرودور في طور الانجاز	40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	تهيئة الشبكة الطرقية	أكادير سفوح الجبال	7.6
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	75%	الأحياء	أنزا المركز وتدارت	7.7
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	75%	تأهيل أزقة الأحياء	بنسركاو منطقة بوتاسرا	7.8
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	تأهيل أزقة الأحياء	تيكوين المركز	7.9
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	70%	تأهيل أزقة الأحياء	تيكوين الحاجب	7.10
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	50%	تأهيل أزقة الأحياء	تيكوين الزيتون	7.11
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	70%	تأهيل أزقة الأحياء	تيكوين تيلبلا	7.12
3	-الشرط الأول منجز -الأشغال منجزة بحى تالبورجت والمتبقية فى طور الانجاز تزامنا مع تهيئة الطرق	25%	75%	إنجاز الأشغال	50%	تزويد المدينة بأثاث حضري عصري	مشاريع أفقية	7.13
3	-الشرط الأول منجز -الشرط الثانى فى طور الانجاز تزامنا مع تهيئة الطرق	25%	75%	إنجاز الأشغال	50%	تجهيز المدينة بعلامات التشوير التوجيهي	مشاريع أفقية	7.14
3	-الشرط الأول منجز -الشرط الثانى فى طور الانجاز تزامنا مع تهيئة الطرق	25%	75%	إنجاز الأشغال	50%	تحديث شبكة الإشارات الضوئية	مشاريع أفقية	7.15

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقى إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
7.16	أكادير تجرئة الهدى	إحداث ساحة عمومية	75%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
7.17	أكادير الحي، المحمدي	إحداث ساحة عمومية	50%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
7.18	بنسركاو ساحة عيساوة	إحداث ساحة عمومية		إكراه عقاري				
7.19	تيكوين أساسيس	إحداث ساحة عمومية		إكراه عقاري				
7.20	أنزا الشاطئ	تهيئة الشاطئ	75%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		
7.21	أكادير طريق تيليللا الحي المحمدي	إحداث محاور طرقية	70%	إتمام الدراسات التقنية	40%	60%	مسطرة التسوية العقارية جارية	2
7.22	أكادير الطريق المداري الكبير	إحداث محاور طرقية		تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				
7.23	أكادير طرق تيليللا محيط غرفة التجارة	إحداث محاور طرقية	100%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
7.24	أكادير الحزام السياحي والشاطئ، إلبيغ، شارع الجيش الملكي	إحداث مرابد	100%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
7.25	أكادير محيط العمارات حي السلام	تهيئة الشبكة الطرقية	100%	إنجاز الأشغال	95%	5%		3
7.26	أكادير شارع الجيش الملكي	تهيئة الشوارع	70%	إنجاز الأشغال	75%	25%		3
7.27	أكادير شارع 2 مارس	تهيئة الشوارع	100%	إنجاز الأشغال	95%	5%		3
7.28	أكادير شارع المقاومة	تهيئة الشوارع	100%	إنجاز الأشغال	95%	5%		3
7.29	أكادير شارع القاضي عياض	تهيئة الشوارع	100%	إنجاز الأشغال	95%	5%		3

رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقى إنجازة من المشروع	النسبة المئوية التراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
3		25%	75%	إنجاز الأشغال	100%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع 18 نونير	7.30
3		5%	95%	إنجاز الأشغال	100%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع الشيخ ماء العينين	7.31
3		5%	95%	إنجاز الأشغال	100%	تهيئة الشوارع	أكادير زنقة 9 يوليوز	7.32
3		5%	95%	إنجاز الأشغال	100%	تهيئة الشوارع	أكادير زنقة الحاج الحبيب	7.33
3		25%	75%	إنجاز الأشغال	75%	تهيئة الشوارع	أكادير زنقة واد زين	7.34
3		5%	95%	إنجاز الأشغال	100%	تهيئة الشوارع	أكادير زنقة الرئيس البكاي	7.35
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	70%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع مولاي عبد الله	7.36
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	70%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع عبد الرحيم بوعبيد	7.37
3		25%	75%	إنجاز الأشغال	75%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع الإمام البخاري	7.38
3		25%	75%	إنجاز الأشغال	75%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع المولى اسماعيل	7.39
3		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	75%	تهيئة الشوارع	أكادير زنقة وجدة	7.40
5		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	100%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع ولي العهد	7.41
5		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	20%	تهيئة الشوارع	أكادير زنقة أحنوش	7.42
5		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	70%	تهيئة الشوارع	أكادير زنقة المعرض	7.43
5		50%	50%	إتمام الدراسات التقنية	70%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع 29 فبراير	7.44
5		50%	50%	إتمام الدراسات التقنية	70%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع كيندي	7.45
5		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	70%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع محمد إقبال	7.46
5		40%	60%	إتمام الدراسات التقنية	20%	تهيئة الشوارع	أكادير شارع عمر الخيام	7.47



الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقى إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
7.48	أكادير طرقات المخيم، تلمرجت القديمة والمرابد	تهيئة الشوارع	70%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		5
7.49	أنزا طريق الملاحة	تهيئة الشوارع	20%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		5
7.50	أنزا شارع المحيط	تهيئة الشوارع	20%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		5
7.51	بنسركاو العيون	تهيئة الشوارع	100%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		5
7.52	تكوين الطريق المزدوج شرق غرب والطرق المداري تيلبلا أدرار	أشغال تمديد الطرق	20%	إتمام الدراسات التقنية	50%	50%		5
7.53	أكادير واد الحوار	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	20%	إنجاز الأشغال	75%	25%		3
7.54	أكادير واد تلضي	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	-	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
7.55	أكادير واد تناوت	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	100%	-----	-----			
7.56	أكادير قناطر على الطريق الوطنية رقم 1 ومحور شرق غرب	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	20%	-----	-----			
7.57	تكوين واد اغزر العريا	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	75%	إتمام الدراسات التقنية	50%	50%		3
7.58	أكادير ميناء الصيد إلى حى، الحاجب تكوين	إنشاء خط للحافلة ذات الخدمة عالية الجودة		تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				
7.59	تكوين منطقة أخليج	إحداث منتزه أخضر		تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				
7.60	مشاريع أفقية	إحداث فواهاة لإطفاء الحرائق	100%	إنجاز الأشغال	75%	25%		3

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقى إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
7.61	مشاريع أفقية	إحداث ممرات خاصة بالدراجات	50%	إنجاز الأشغال	75%	25%		3
7.62	مشاريع أفقية	إحداث ممرات خاصة بالراجلين	50%	إنجاز الأشغال	75%	25%		3
7.63	أكادير الطريق الوطنية رقم 1	لمحور الطرقي شارع الجيش الملكي الميناء وبعض المدارات		إتمام الدراسات التقنية	60%	40%	بشراكة	
7.64	أنزا الطريق الوطنية رقم 1	تأهيل مدخل المدينة	20%	-----	-----			
7.65	بنسركاو الطريق الوطنية رقم 10	تأهيل مدخل المدينة	75%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
7.66	تيكوين الطريق الوطنية رقم 1	تأهيل مدخل المدينة	70%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
7.67	تيكوين عبر الطريق السيار	تأهيل مدخل المدينة		إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
أكادير			المشروع رقم 8.1 يضم مجموعة من المحاور حسب الأحياء كما هو مبين أسفله					
8.1	حديقة ابن زيدون	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة الشرف تدارت أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة للا مريم أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة السلام أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة بلقدير أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة الطريقة الوطنية رقم 1 n	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقي إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
	حديقة حي السلام /الكرسيقي أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حدائق الأحياء أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		
	حديقة حي فونتي أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة حي الإقامة (يوسف بن تاشفين) أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة حي تالبورجت شارع الحسن الملكي و ابن تومرت أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	صيانة واجهات فضاءات ألعاب الأطفال أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
3	أنزا	تهيئة المساحات الخضراء		المشروع رقم 8.2 يضم مجموعة من المحاور حسب الأحياء كما هو مبين أسفله				
	حديقة الامل أنزا	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة 232 الامل أنزا	فضاء المتقاعدين	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%	تم نقله من مشاريع بشراكة وأدمج مع مشروع حديقة الامل	3
	انزا المركز المستنبت القديم أنزا	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة ساحة مسجد تدارت أنزا العليا	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إنجاز الأشغال	95%	5%		3
	تهيئة حدائق احياء أنزا	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقى إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
	الطريق الوطنية 1 أنزا	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	50%	50%		3
	إعادة تأهيل الحزام الأخضر تدارت أنزا	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إنجاز الأشغال	75%	25%		3
	غرس أشجار التصفيف أنزا	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إنجاز الأشغال	75%	25%		3
	صيانة و احداث فضاءات اللعب أنزا	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	بنسركاو	تهيئة المساحات الخضراء		المشروع رقم 8.3 يضم مجموعة من المحاور حسب الأحياء كما هو مبين أسفله				
8.3	حديقة امزيل بنسركاو	تهيئة المساحات الخضراء احداث فضاء الألعاب	65%	إنجاز الأشغال	90%	10%		3
	حديقة بياريتز بنسركاو	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة ابن خلدون نحو شارع اسا بنسركاو	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة حي الفرح بنسركاو	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حديقة حي فونتي العليا	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	الطريق الوطنية 10 بنسركاو	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
8.4	تيكويين	تهيئة المساحات الخضراء		المشروع رقم 8.4 يضم مجموعة من المحاور حسب الأحياء كما هو مبين أسفله				

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقى إنجازه من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
	تليلا تيكوين	تهيئة المساحات الخضراء فضاء اللعب وفضاء اخضر	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	فضاء ما بين عمارة أزوكا و فضاء اللعب تليلا تيكوين	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	حي بيرانزان تيكوين	تهيئة المساحات الخضراء	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
	الزيتون تيكوين	تهيئة المساحات الخضراء فضاء اللعب وفضاء اخضر	65%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
8.5	أكادير	حفر الآبار وتجهيزها	20%	التشخيص التقني	20%	80%		3
8.6	أنزا	حفر الآبار وتجهيزها	20%	التشخيص التقني	20%	80%		3
8.7	أكادير شارع محمد السادس	تأهيل الحدائق	20%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
8.8	أكادير حديقة ابن زيدون	تأهيل الحدائق	75%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
8.9	أكادير حديقة محمد جمال الدرة	تأهيل الحدائق	100%	إنجاز الأشغال	65%	35%		3
8.10	أكادير حديقة الشرف وتدارت	تأهيل الحدائق	75%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
8.11	أكادير حديقة الهدى (فضاء المتقاعدين)	تأهيل الحدائق	100%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3



الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقى إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
8.12	أكادير الحديقة التذكارية	تأهيل الحدائق	100%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
8.13	أكادير الحديقة النباتية	تأهيل الحدائق		إكراه عقاري				
8.14	أنزا حديقة الأمل	تأهيل الحدائق		إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
8.15	بنسركاو	حفر الآبار وتجهيزها	60%	التشخيص التقني	20%	80%		3
8.16	تيكويين	حفر الآبار وتجهيزها	60%	التشخيص التقني	20%	80%		3
8.17	أكادير	إحداث مستودع الخدمة بالفضاءات الخضراء	100%	التشخيص التقني	20%	80%		3
8.18	أنزا	إحداث مستودع الخدمة بالفضاءات الخضراء	50%	التشخيص التقني	20%	80%		3
8.19	بنسركاو	إحداث مستودع الخدمة بالفضاءات الخضراء	50%	التشخيص التقني	20%	80%		3
8.20	تيكويين	إحداث مستودع الخدمة بالفضاءات الخضراء	50%	التشخيص التقني	20%	80%		3
9.1	مشاريع أفقية	عصرنة البنية التحتية الالكترونية للجماعة	50%	إنجاز الأشغال	70%	30%		3
9.2	مشاريع أفقية	انجاز منظومة معلوماتية مندمجة للتدبير	60%	إتمام الدراسات التقنية	60%	40%		3
10.1	مشاريع أفقية	دراسة لإعداد مخطط حركة السير والتشوير	100%	إنجاز الدراسات	75%	25%	في طور إنجاز الشطر الثالث من التشخيص	5
10.2	مشاريع أفقية	دراسة لتحديد مواقع الحاويات		مرتبط بالتصميم المديرى البيعمالتي لتدبير النفايات المنزلية				

رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقى إنجاز من المشروع	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
5	في طور إنجاز الشطر الثالث من التشخيص	25%	75%	إنجاز الدراسات	100%	دراسة متعلقة بمحطات تغيير وسائل التنقل	مشاريع أفقية	10.3
5	في طور إنجاز الشطر الثالث من التشخيص	25%	75%	إنجاز الدراسات	60%	دراسة متعلقة بوقوف الشاحنات ونقل المواد الخطيرة	مشاريع أفقية	10.4
5	في طور إنجاز الشطر الثالث من التشخيص	25%	75%	إنجاز الدراسات	60%	دراسة لتنظيم ذكي للسير	مشاريع أفقية	10.5
5	في طور إنجاز الشطر الثالث من التشخيص	25%	75%	إنجاز الدراسات	60%	دراسة لتنظيم ذكي للمرابد ومواقف العربات	مشاريع أفقية	10.6
5	في طور إنجاز الشطر الثالث من التشخيص	25%	75%	إنجاز الدراسات	100%	دراسة مخطط النقل والمسار السياحي	مشاريع أفقية	10.7
5	في طور إنجاز الشطر الثالث من التشخيص	25%	75%	إنجاز الدراسات	60%	دراسة مخطط الولوج للفضاءات العامة	مشاريع أفقية	10.8
5	في طور إنجاز الشطر الثالث من التشخيص	25%	75%	إنجاز الدراسات	100%	دراسة مخطط تحسين السلامة الطرقية	مشاريع أفقية	10.9
5		25%	75%	إنجاز الدراسات	20%	الدراسات وخدمات المراقبة المتعلقة بأشغال الطرق	مشاريع أفقية	10.10
3		40%	60%	إنجاز الأشغال	20%	الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي	مشاريع أفقية	10.11
				-----	-	دراسة متعلقة بإنشاء الطرق	أكادير الطريق الرابط بين الهدى وبنسركاو، طرق الربط بالمدار الطرقي الكبير	10.12
5		40%	60%	إنجاز الدراسات	100%	دراسة متعلقة بإنشاء الطرق	بنسركاو تمديد الطريق المزدوج الوفاق، تمديد شارع 2 مارس	10.13

الرمز	التوطين	المشروع	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المنجزة نهاية 2019	نسبة الباقي إنجاز من المشروع	ملاحظات	رقم منظومة التنقيط
	وطرق الربط بأحياء الفرح، الوفاق وفونتي، تمديد شارع جمال عبد الناصر، طرق الربط بحج الفرح							
10.14	تكوين حي أساك، تمديد شارع عثمان ابن عفان، المدار الطريقي لتكوين، طريق أغزر العربا، الطريق الرابط بين ط ورقم 1 وأساكا، الطريق الرابط بين طريق وطنية رقم 1 والحاجب، الطريق الرابط بين الحاجب والدراركة، الطريق الرابط بين تكوين وايت ملول	دراسة متعلقة بإنشاء الطرق	100%	إنجاز الدراسات	60%	40%		5
10.15	أكادير	إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات الخضراء	60%	إعداد ملف العرض العمومي للدراسات	40%	60%		5
10.16	أنزا	إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات الخضراء	40%	إعداد ملف العرض العمومي للدراسات	40%	60%		5
10.17	بنسركاو	إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات الخضراء	40%	إعداد ملف العرض العمومي للدراسات	40%	60%		5
10.18	تكوين	إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات الخضراء		عداد ملف طلب العروض لإنجاز الدراسات	40%	60%		5

رقم منظومة التنقيط	ملاحظات	نسبة الباقى إنجازة من المشروع	النسبة المئوية لتراكمية المنجزة نهاية 2019	العمليات المنجزة 2019	النسبة المئوية التراكمية المتوقعة من المشروع نهاية 2019	المشروع	التوطين	الرمز
5		0	100%	إنجاز الدراسات	40%	انجاز دراسة من اجل الارتقاء بأكادير الى مدينة ذكية	مشاريع أفقية	10.19

## جدادة التقييم الإجمالي للمشاريع الذاتية

عدد المشاريع	تقييم انجاز المشاريع	قيمة مؤشر الفعالية
21	نسبة الفعالية عالية	90% فما فوق
6	مشروع يسير وفق الآجال	ما بين 80 و 89
112	نسبة الفعالية مقبولة	ما بين 50 و 79
27	نسبة الفعالية متوسطة	ما بين 20 و 49
6	نسبة الفعالية غير مقبولة	19% فما تحت
172		المجموع

عرفت سنة 2019 ما يلي:

- انجاز 21 مشروعا منها ما تزاول بها الأنشطة المخصصة لها او التي مازالت في اطار التسليم المؤقت.
- 112 مشروعا يسير وفق الآجال ومقبول من حيث الفعالية وهي في المراحل الأخيرة من الانجاز.
- 24 مشروعا ذو إكراه عقاري حيث تم إعادة دمج بعضها في مشاريع أخرى بالنظر لطبيعتها او وظيفتها.
- 06 مشاريع ذات افق مهيكّل تم ارجاءها الى فترة التحيين



## تقدم إنجاز المشاريع



تميزت سنة 2019 بإدراج مشاريع جديدة ضمن المشاريع بشراكة وعددها 35 مشروعا منها :

-- 11 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إنجاز بعضها والبعض منها في طور الانجاز.

- 06 مشروعا بشراكة مع جهة سوس ماسة.

- 03 مشاريع في إطار سياسة المدينة.

- 10 مشاريع نقلت من المشاريع الذاتية إلى المشاريع بشراكة.

-05 مشاريع مع شركاء آخرين

بشراكة

الملاحظات	الشركاء	القسط المتحمل من طرف بالدرهم جماعة أكادير	التوطين	اسم المشروع	الرقم	منطقة الانجاز
تم التوقيع على الاتفاقية	مؤسسة الجنوب	5 000 000	على طول مستشفى الحسن الثاني	منطقة الأنشطة الاجتماعية	233	أكادير
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	5 000 000	دار الطالبة تيكوين	المركب السوسيوثقافي	234	تيكوين
---	وزارة الثقافة	5 000 000	شارع المقاومة	المعهد الموسيقي	235	أكادير
أنجزت الدراسات	وزارة الثقافة ومجلس جهة سوس ماسة	4 000 000	أكادير أوفلا وتلبرجت القديمة	تأهيل المواقع التاريخية	236	أكادير
---	---	5 000 000	تجزئة الهدى	فضاء ثقافي	237	أكادير
المعرض الوطني للقنوش الصخرية في طور الانجاز.	وزارة الثقافة	1 000 000	حديقة أولهاو	متحف النحت	238	أكادير

منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف بالدرهم جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
أكادير	239	مسرح	حي فونتي	---	وزارة الثقافة ومجلس جهة سوس ماسة	تم التوقيع على الاتفاقية مع الشركاء
أكادير	240	القاعة المغطاة	تجزئة الهدى	12 500 000	---	---
بنسركاو	241	فضاء رياضي	حي فونتي	---	الثانوية الفرنسية	---
أكادير	242	مسبح	حي الهدى	10 000 000	---	---
تيكوين	243	مسبح	فضاء دار الحي الزيتون	---	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	تعويضاً لمشروع مسبح أساكا تم تعيين المهندس المعماري
أكادير	244	ملعب الكرة الحديدية	ادرار	---	الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية	---
أكادير	245	رواق المعارض	الطريق الوطنية رقم 1	1 000 000	مجلس جهة سوس ماسة	---
أكادير	246	تأهيل مركب الصناعة التقليدية	شارع 29 فبراير	6 000 000	وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي - ولاية جهة سوس	تم أداء مساهمة الجماعة

منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف بالدرهم جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
					ماسة-مجلس جهة سوس ماسة- وغرفة الصناعة التقليدية	
بنسركاو	247	حدائق	حديقة بمصب واد سوس	---	المياه والغابات	---
أكادير	249	مريد تحت أرضي بساحة الأمل	ساحة الأمل	---	---	---
أكادير	250	فضاء تامونت لرعاية الشخص المسن	الحي المحمدي	كلفة العقار+ 500 000	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	- تم انجازه - الفضاء في طور التجهيز
أكادير	251	نادي الشباب	الحي المحمدي	كلفة العقار+ 500 000	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	في طور الانجاز
أكادير	252	ملاعب رياضية للقرب	الحي المحمدي	كلفة العقار+ 500 000	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	تم افتتاحه
أكادير	3.3	تهيئة ساحة ذاكرة أكادير	زنقة التعاون تلمرجت			

منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف بالدرهم جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
أكادير	3.6	تهيئة متحف الذاكرة	المقر القديم لبنك المغرب		بنك المغرب	نقل من المشاريع الذاتية
	7.22	إحداث محاور طرقية	أكادير الطريق المداري الكبير	750 000 000	وزارة الداخلية - وزارة التجهيز - وزارة الصناعة - مجلس جهة سوس ماسة	الاتفاقية جاهزة
أكادير	4.12	إحداث القاعة المغطاة	دار الشباب الحي الحسني	---	---	---
أكادير	5.3	ربط سوق الأحد بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي ومياه إطفاء الحرائق والكهرباء والإنارة	سوق الأحد	---	وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة - شركة العمران - مجلس جهة سوس ماسة	في طور الانجاز
أكادير	7.58	إحداث الخط الأول للحافلات ذات الجودة العالية	أكادير - ميناء الصيد البحري - الحاجب	---	مؤسسة التعاون بين جماعات أكادير الكبير	تم إحداث شركة التنمية المحلية
بنسركاو	253	فضاء المرأة والطفل	حي الفرح	كلفة العقار + 500000	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	*تم إنجازه *التجهيز في طور إعلان الصفقة

منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف بالدرهم جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
بنسركاو	2.14	إحداث فضاء المتقاعدين	بنسركاو منطقة ابن خلدون		المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	في طور الانجاز
أكادير	254	نادي الشباب	حي الكوية	كلفة العقار + 500 000	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	*تم ا إنجازه *في طور التجهيز
تيكويين	2.18	تهيئة المركب السوسيوثقافي	تيكويين دار الطالبة			
تيكويين	255	تهيئة مركز محاربة داء السل	تيكويين	133 000	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	أنجز
تيكويين	256	انجاز المركز الصحي للشباب	تيكويين	500 000	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	أنجز
تيكويين	257	سيارة لنقل الأمصال	تيكويين	90 000	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	أنجز
تيكويين المركز	7.9	تأهيل أزقة الأحياء	تيكويين المركز	---	في إطار سياسة المدينة	برنامج في طور التوقيع
تيكويين الحاجب	7.10	تأهيل أزقة الأحياء	تيكويين الحاجب	---	في إطار سياسة المدينة	برنامج في طور التوقيع
تيكويين	7.59	احداث منتزه اخضر	تيكويين أخليج	---	---	---

## تقدم إنجاز المشاريع خارج برنامج عمل الجماعة



تنفيذا للسياسة التي تبناها المجلس الجماعي بخصوص المشاريع المبرمجة خارج برنامج عمل الجماعة وحرصا على استمرارية المرفق الجماعي فقد حرصت المصالح الجماعية على إعطاء الأولوية للتسريع باستكمال هذه المشاريع حيث تم إنجاز معظمها كما هو مبين في الجدول اسفله كما يلي:

- ✓ 12 مشروعاً في إطار المخطط الجماعي للتنمية.
- ✓ 03 مشروعاً في إطار المخطط الجماعي للتنمية/برنامج عمل الجماعة.
- ✓ 21 مشروعاً في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- ✓ 09 مشروعاً في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.



طبيعة المشروع	الكلفة بالدرهم	تقدم الأشغال	ملاحظات
<b>أكادير</b>			
<b>الطرق و التجهيزات العمومية</b>			
صيانة الطرق أحياء المسيرة و الخيام	7 800 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية
صيانة الطرق أحياء بوتشكات و الحي الحسني	16 000 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية / برنامج العمل
تهيئة حي تالبورجت	54 000 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية / برنامج العمل
إحداث ساحات عمومية (حي تالبورجت سينما الصحراء و منطقة قصر البلدية)	20 000 000.00	في انتظار الاتفاقية	في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
صيانة النافورات العمومية مر أيت سوس	560 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية
إحداث فضاء الترفيه واد لحوار	7 800 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية
أشغال الطرق، حي الهدى	33 000 000.00	منجز	اتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
أشغال الطرق، الحي المحمدي	18 000 000.00	الشرط الأول منجز والشرط الثاني في طور الانجاز	تطبيق دفتر تحملات التجزئة من طرف مؤسسة العمران
تغطية واد تناوت شارع الجيش الملكي	3 800 000.00	منجز	في إطار مشروع حماية أكادير من الفيضانات
<b>البنائات</b>			
المركب الثقافي خير الدين	6 000 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية
فضاء المرأة والطفل بحي لكورة	2 500 000.00	منجز	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تجهيز فضاء المرأة والطفل بالحي المحمدي	500 000.00	منجز	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تجهيز مركز المرأة في وضعية صعبة بحي السلام	600 000.00	منجز	توقيع اتفاقيتي الشراكة مع جمعيتين
تأهيل وتجهيز دار الحي وملعب القرب سفوح الجبال اغيل اضرور	2 700 000.00	الشروع في الأشغال خلال سنة 2020	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اتفاقية رقم INDH 2017 U 130

ملاحظات	تقدم الأشغال	الكلفة بالدرهم	طبيعة المشروع
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اتفاقية رقم INDH 2017 U 131	الدراسات منجزة	2 700 000.00	تأهيل وتجهيز دار الحي وملعب القرب سفوح الجبال امونسيس
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اتفاقية رقم INDH U 132 2017		2 600 000.00	تأهيل وتجهيز دار الحي وساحة متعددة الاستعمالات سفوح الجبال ايت المودن
تمت تسوية العقار مع (المياه والغابات) + تجهيز المركز بما يعادل 2 مليون درهما من التجهيزات	منجز		إحداث مركز للتكوين المهني بتكوين
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	الدراسات منجزة	7 270 000.00	بناء وتجهيز دار الحي بالحي المحمدي
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	الشروع في الأشغال خلال 2020	5.000.000.00	احداث مسبح وتأهيل ملاعب رياضية بالثانوية التاهيلية محمد الزرقطوني
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	الشروع في الأشغال خلال 2020	5.000.000.00	تأهيل ملاعب رياضية بإعدادية ابن خلدون
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	الدراسات منجزة	1.100.000.00	إحداث حجرات دراسية بمدرسة الطلس بالحي المحمدي
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	منجز	780 600.00	اقتناء حافلتين للنقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ حي أغروض
الإدارة العمومية			
شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن	منجز	650 000.00	وضع لوحات الطاقة الشمسية قصر البلدية
المخطط الجماعي للتنمية	منجز	10 000 000.00	أشغال الإنارة العمومية بأحياء : شرف، إحشاش، الداخلة، أمسرات، تدارت، زقة محمد إقبال، شارع 18 نونبر، شارع الشيخ السعدي، شارع 2 مارس، شارع المقاومة، شارع القاضي عياض، الأزقة المؤدية إلى الكليات
مشروع إعادة هيكلة سفوح الجبال	منجز	2 200 000.00	أشغال الإنارة العمومية والكهرباء بحي إغيل أو ضرور
<b>بنسركاو</b>			
الطرق و التجهيزات العمومية			
في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة	منجز	15 000 000.00	أشغال الطرق، حي الوفاق

طبيعة المشروع	الكلفة بالدرهم	تقدم الأشغال	ملاحظات
أشغال الطرق، حي أغروض الشطر الأول	2 000 000.00	منجز	في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
أشغال الطرق، حي أغروض الشطر الثاني	23 000 000.00	في طور الانجاز	في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
<b>البنائات</b>			
إحداث مركز صحي، حي أغروض	2 000 000.00	منجز	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
أشغال صيانة البنائات الإدارية بالمستودع الجماعي	1 300 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية
تجهيز قاعة متعددة الاستعمالات بحي أغروض بنسركاو		منجز	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تهيئة وتجهيز المركز الصحي ودار الولادة بنسركاو	1 672 090.66	الشروع في الأشغال بداية سنة 2020	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
<b>الإدارة العمومية</b>			
أشغال الإنارة العمومية، الطريق الوطنية رقم 10، الشطر الأول - التحكم عن بعد-	3 000 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية
أشغال الإنارة العمومية، الطريق الوطنية رقم 10، الشطر الثاني	2 800 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية
<b>تيكوبين</b>			
<b>الطرق و التجهيزات العمومية</b>			
أشغال الطرق، حي تليللا	16 000 000.00	انتهاء أشغال الشطر الأول	تطبيق دفتر تحملات التجزئة من طرف مؤسسة العمران
أشغال الطرق وتهيئة حي أدرار	45 000 000.00	انتهاء أشغال الشطر الأول	تطبيق دفتر تحملات التجزئة من طرف مؤسسة العمران
أشغال الطرق، حي أسكا	17 000 000.00	منجز	في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
أشغال الطرق، حي الزيتون	10 000 000.00	انتهاء أشغال الشطر الأول	في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

طبيعة المشروع	الكلفة بالدرهم	تقدم الأشغال	ملاحظات
أشغال الطرق ، حي بئر انزان	4 000 000.00	منجز	في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
أشغال صيانة الطرق تيكوين	7 300 000.00	منجز	المخطط الجماعي للتنمية
تجهيز ورشتي الفضالة والخيطة والتدبير المنزلي – أسكا بئر انزان-	255 860.00	منجز	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تجهيز ورشتي الحلاقة والتدبير المنزلي بمركب الحاجب تيكوين	61 300.00	منجز	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
فضاء ترفيهي رياضي بتكوين	650 000.00	المصادقة من طرف اللجنة المحلية في انتظار المصادقة من طرف اللجنة الإقليمية	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
<b>الإثارة العمومية</b>			
أشغال الإثارة العمومية أحياء تيكوين و حي تليلا	3 000 000.00	انتهاء الأشغال الشطر الأول	المخطط الجماعي للتنمية / برنامج العمل
<b>أنزا</b>			
<b>الطرق و التجهيزات العمومية</b>			
أشغال الطرق بأحياء أنزا وتدارت العليا		انتهاء أشغال الشطر الأول	تطبيق دفتر تحملات التجزئة من طرف مؤسسة العمران
تهيئة الطريق المؤدي إلى تدارت	8 500 000.00	منجز	
الحماية من الفيضانات ( بلوك د تدارت)	10 000 000.00	في انتظار الاتفاقية	في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
<b>البنائيات</b>			
تجهيز ورشتي التدبير المنزلي والحلاقة بالنادي النسوي لحي تدارت	61 300.00	منجز	
بناء وتجهيز قاعة للرياضة النسائية بأنزا العليا	1 400 000.00	الشروع في الأشغال بداية سنة 2020	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
بناء وتجهيز قاعة للرياضة النسائية بحي أنزا	1 400 000.00	الشروع في الأشغال بداية سنة 2020	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
فضاء المرأة والطفل ببلوك أ حي أنزا العليا	5 423 600.00	الشروع في الأشغال بداية سنة 2020	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
نادي الشباب ببلوك أ حي أنزا العليا	4 222 800.00	الشروع في الأشغال بداية سنة 2020 المصادقة من طرف اللجنة الإقليمية	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
إحداث مسبح (حي أنزا)	4 200 000.00	الشروع في الأشغال بداية سنة 2020	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ملاحظات	تقدم الأشغال	الكلفة بالدرهم	طبيعة المشروع
الإدارة العمومية			
المخطط الجماعي للتنمية	منجز	3 000 000.00	أشغال الإضاءة العمومية : أنزا المركز ألملاحة شطر الطريق الوطنية رقم 1 من جهة أنزا
المخطط الجماعي للتنمية	منجز	1 300 000.00	أشغال الربط بالشبكة الكهربائية بحي تدارت
المخطط الجماعي للتنمية	منجز	900 000.00	أشغال الإضاءة العمومية الطريق الوطنية رقم 1 (المحور الرابط بين أنزا و أورير)
تم انجاز 60% من المشروع	في طور الانجاز	1 651 000.00	المخطط المديرى لتهيئة الإضاءة العمومية
	في طور الانجاز	1 650 000.00	تهيئة أشغال كبرى بالمساحات الخضراء
	في طور الانجاز	1 498 000.00	ترشيد استهلاك المياه : الري بالتنقيط
رقم 1.2 ببرنامج العمل الجماعي	في طور الانجاز		شهادة المطابقة للمعايير المعمول بها (مختبر المكتب الصحي الجماعي)

تم انجازه



في طور الانجاز



برمج لسنة 2020



## الفصل الثالث: الإمكانيات المادية المرصودة



## الإمكانات المالية المرصودة لبرنامج عمل الجماعة

الرمز	التوطين	المشروع او العملية	الأهداف	2019
1.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز البنايات الإدارية	تبسيط الولوج واقتصاد الطاقة	2 276 049,74
1.2	اكادير	تجهيز المكتب الصحي الجماعي	تحسين أداء الخدمات	4 000 000,00
1.3	اكادير	تهينة المقرات الإدارية: المحطة الطرقية مقر الجماعة والملحقات	تكريس إدارة القرب وتحسين أداء الخدمات	12 100 000,00
1,11	أنزا	تأهيل المستودع الجماعي		
1,12	أكادير	إحداث المستودع الجماعي وتأهيل المحجز		
1.7	مشاريع أفقية	اقتناء الأراضي، احتلال الملك الغابوي ، نزع الملكية	توفير الوعاء العقاري لإنجاز المشاريع ومنها 21000000 درهم سفوح الجبال	7 000 000,00
1.8	مشاريع أفقية	اقتناء الشاحنات والليات	تعزيز وتحديث الاسطول الجماعي	15 000 000,00
2.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز البنايات الاجتماعية	تكريس إدارة القرب وتحسين أداء الخدمات الاجتماعية	1 985 902,00
2.13	اكادير المسيرة	إحداث فضاء المتقاعدين		
2.17	اكادير رياض السلام	احداث نادي نسوي ودار الشباب		
2,20	أكادير مقابر إحشاش القديم، النجاح والحي المحمدي	تهينة المقابر		
2,21	تيكوين مقابر تليللا، أيت القاضي وإيمونسيس	تهينة المقابر		
2,22	أنزا تدارت	تهينة المقبرة		
2,23	بنسركاوا	تهينة المقبرة		



الرمز	التوظيف	المشروع او العملية	الأهداف	2019
2.6	اكادير حي امسيرنات	إعادة بناء فضاء الأنشطة الاجتماعية الخزانة الحالية		5 500 000,00
2.8	مشاريع أفقية	صيانة المؤسسات التعليمية		2 000 000,00
3.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز البنايات الثقافية	تكريس إدارة القرب وتحسين أداء الخدمات الثقافية	12 000 000,00
3.4	اكادير مركب محمد جمال الذرة	احداث مركب ثقافي		
3.7	بنسركاو حي الوفاق	احداث مركب ثقافي		
3.9	اكادير حي الخيام مكتب الحالة المدنية الحالي	تهينة الركب الثقافي		
4.1	مشاريع أفقية	صيانة وصيانة التجهيزات الرياضية و فضاء الاستجمام	تكريس إدارة القرب وتحسين أداء الخدمات الرياضية	10 000 000,00
4.13	بنسركاو الملعب الرياضي الوفاق	احداث فاعة المغطاة		
4.19	اكادير سيدي يوسف ، ابن زيدون العلوي و السفلي تلبجت	تعشيب الملاعب الرياضية		
4.22	اكادير الانبعاث	احداث المسبح الأولمبي		
6,1	مشاريع أفقية	فصل شبكة الإتارة العمومية عن شبكة المكتب الوطني للكهرباء	الرفع من جودة شبكة الإتارة العمومية	9 057 631,45
6,5	مشاريع أفقية	إحداث مراكز التحويل		
6,7	أنزا الحسنية	أشغال الإتارة والكهرباء		
6.8	أنزا تدارت - الهاروشي	أشغال الإتارة والكهرباء		
6.13	أكادير أحياء السلام، الشرف، الشريط السياحي، الوداديات، البحارة، الاتبعاث، الداخلة، القدس، آيت تاووكت، آيت المودن، إيمونسيس، أحلاكا، إلغ، الإقامة، تلبرجت، الوفاء، المختار السوسي، الفضية، تمديد الداخلة، المسيرة، رياض السلام، سيدي يوسف، العزيب، الخيام 1 و2، بواركان، النجاح، النهضة، تمديد X، الحي الإداري، محيط المحطة الطرقية والسوق المغطى وقرية الأطفال والعمارة A، الحي الصناعي والقصبية	أشغال الإتارة العمومية		
6.16	بنسركاو بوتاسرا	أشغال الإتارة العمومية		
6.22	تيكويين تلبلا	أشغال الإتارة العمومية		

الرمز	التوظيف	المشروع او العملية	الأهداف	2019
6.23	تكوين دوار الصوري	أشغال الإنارة العمومية		
6.24	تكوين شارع تودرت	أشغال الإنارة العمومية		
6.26	تكوين الطريق الرابط بين أساكا وتاسيلا	أشغال الإنارة العمومية		
6.27	تكوين الطريق الرابط بين تيكوين والدشيرة عبر دوار الصوري	أشغال الإنارة العمومية		
6.28	مشاريع أفقية	تأهيل انارة الملاعب الرياضية		
6.34	أكادير	إضاءة الشاطئ بمصابيح اقتصادية	النجاعة الطاقية	
6.5	مشاريع أفقية	احداث مراكز النحول	الرفع من جودة الشبكة الكهربائية	2 900 000,00
7.13	مشاريع أفقية	تزويد المدينة بأثاث حضري عصري	الرقى بجمالية المدينة وتعزيز معايير السلامة	4 000 000,00
7.14	مشاريع أفقية	تجهيز المدينة بعلامات التشوير التوجيهي	تسيير حركية السير	
7.15	مشاريع أفقية	تحديث شبكة الإشارة الضوئية	تحسين حركية السير	
7.25	أكادير	تهيئة الشبكة الطرقية	تحسين الحركية الحضرية	48 000 000,00
7.26	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.27	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.28	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.29	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.30	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.31	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.32	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.33	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.34	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.35	أكادير	تهيئة الشوارع		

الرمز	التوطين	المشروع او العملية	الأهداف	2019
7.36	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.37	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.38	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.39	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.5	أكادير أحياء إحشاش، الوداديات، العزيز، القصبة، تلضي، الحي الحسني، الحي المختلط، القدس، الكويرة، الخيام، ساطاس وتلبرجت	تأهيل أزقة الأحياء		
7.8	بنسركاو منطقة بوتاسرا	تأهيل أزقة الأحياء		
7.9	تيكوين المركز	تأهيل أزقة الأحياء		10 000 000,00
7.10	تيكوين الحاجب	تأهيل أزقة الأحياء		
7.11	تيكوين الزيتون	تأهيل أزقة الأحياء		
7.12	تيكوين تليللا	تأهيل أزقة الأحياء		
7.53	أكادير واد الحوار	إنجاز المنشآت الفنية ( القناطر و تغطية الادوية)		
7.57	تكوين واد أغزر العربا	إنجاز المنشآت الفنية ( القناطر و تغطية الادوية )	الرقى بجمالية المدينة وتعزيز معايير السلامة	48 000 000,00
7.60	مشاريع افقية	إحداث فواهاة لاطفاء الحرائق		
8.1	أكادير	تهيئة المساحات الخضراء		
8.2	أنزا	تهيئة المساحات الخضراء		
8.3	بنسركاو	تهيئة المساحات الخضراء	تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة	15 000 000,00
8.4	تيكوين	تهيئة المساحات الخضراء		
8.9	أكادير حديقة محمد جمال الدرة	تهيئة المساحات الخضراء		
				231 619 583,19

## الوضعية العقارية

يشكل العقار أهم رهان لإنجاز المشاريع المبرمجة حيث عمدت الجماعة خلال هذه السنة مواصلة تتبع مساطر التسوية العقارية سواء بمباشرة مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو من خلال إبرام عقود الكراء مع مديرية أملاك الدولة و المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو تسوية العقارات المستغلة سلفا مع الإدارات المعنية بالإضافة إلى عقد اتفاقيات شراكة بهذا الخصوص مع شركة العمران.

وقد حرص المجلس الجماعي على إيلاء الوضعية العقارية للأملك الجماعية أهمية كبرى بالنظر إلى ما ترتب عن ملفات عقارية سابقة لم يتم تسويتها ابانه. لقد افرزت التعقيدات المسطرية المرتبطة بالعقار نزاعات ما تزال مطروحة على القضاء للفصل فيها بأحكام نهائية كموضوع التعدي على الملكية أو اثبات الحق العيني العقاري. وشكل ملف العقار موضوع الدعاوي المرفوعة ضد الجماعة خصوصا الدعاوي المقرونة بالتعويض عن الاعتداء المادي اثر تخصيص عقار في ملك الغير لإنشاء مرفق عمومي كالطرق او مواقف السيارات ... وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات التي تستنزف أموالا طائلة من ميزانية الجماعة، وحرصا على إنجاز المشاريع الجماعية فوق عقارات ذات طابع الملك العام، فقد اتخذ المجلس الجماعي لأكادير مجموعة من المقررات خلال دوراته العادية والاستثنائية بهذا الخصوص مفصلة



## التسوية العقارية والمسطرة المعتمدة بشأنها

الرمز	المشاريع	التوطين	مالك العقار	الاقتراح	المسطرة المعتمدة
8.14	إحداث مجالات خضراء	أنزا الجهة الشمالية من حديقة الأمل	إسمنت المغرب	وضع رهن الإشارة	طلب استدعاء لجنة الخبرة موجبة للسيد الوالي تحت عدد 3560 بتاريخ 2018/12/06

2.23	توسيع مقبرة اغروض	جنوب غرب المقبرة	المياه والغابات	اتفاقية	- أحيل على المشاريع الكبرى ولجنة اختيار العقار
5.4	سوق مغطى	أنزا العليا بلوك د	شركة العمران	الإذن في شروع التنفيذ	طلب موجه الى شركة العمران في موضوع تعبئة عقارات تحت عدد 19578 بتاريخ 16 أكتوبر 2018
2.14	فضاء المتقاعدين	بن سركاو بن خلدون	شركة العمران	الإذن في شروع التنفيذ	- التجزئة كانت تابعة لأيت ملول بعدها بنسركاو لا مشكل في بناء فضاء المتقاعدين ، سيتم إحداثه بعد التأكد من أن العقار تابع للعمران.
2.4	فضاء المتقاعدين	أنزا العليا بلوك د	شركة العمران	الاذن في شروع التنفيذ	مراسلة الحوض المائي دون التوصل بجواب في الموضوع
1.6	إحداث مكتب الحالة المدنية	أنزا العليا ب	شركة العمران	الإذن في شروع التنفيذ	مقرر المجلس عدد 18/67 بتاريخ 9 يوليوز 2018 بتعبئة العقار - استدعاء لجنة الخبرة بموجب المراسلة عدد 3219 بتاريخ 18 فبراير 2019 . - المصادقة على محضر لجنة التقييم بتاريخ 26 ابريل 2019 -مراسلة الملف لتأشيرة السيد والي جهة سوس ماسة للتأشيرة بموجب المراسلة عدد 13134 بتاريخ 18 يونيو 2019 . - التوصل بالملف دون تأشيرة لأجل دعمه بشهادة عقارية حديثة التاريخ وبشهادة تثبت توفر الجماعة على الاعتماد الكافي وبموافقة شركة العمران على التفويت وبمذكرة معلومات الوكالة الحضرية تبين التخصيص المعد للعقارات موضوع الاقتناء وتدارك توقيع التصاميم من طرف رئيس المجلس. طلب مذكرة المعلومات من الوكالة الحضرية بموجب المراسلة عدد 14917 بتاريخ 11 يوليوز 2019. طلب موافقة شركة العمران التفويت بموجب المراسلة عدد 2096 بتاريخ 1 فبراير 2019 ب مراسلة قسم المالية والميزانية لأجل موافقة قسم الممتلكات بشهادة توفر الاعتمادات. مراسلة السيد المحافظ طلبا لشواهد ملكية محينة بموجب المراسلة عدد 15564 بتاريخ 19 يوليوز 2019 - التوصل بموافقة العمران على التفويت بموجب المراسلة عدد 988 بتاريخ 15 مارس 2019.
5.5	سوق المغطى	بلوك ب انزا	شركة العمران	الإذن في شروع التنفيذ	مراسلة العمران لأجل الاقتناء التوصل بجواب العمران لأجل الاقتناء شريطة الشروع في مسطرة الاقتناء
4.5	إحداث فضاء رياضي	فونتي العليا	شركة العمران	الإذن في شروع التنفيذ	مراسلة مؤسسة العمران طلبا للاقتناء جواب العمران بالموافقة على الطلب لبداية إجراءات الاقتناء
4.26	إحداث فضاء رياضي	انزا العليا تدارت بلوك أ	شركة العمران	الإذن في شروع التنفيذ	مراسلة مؤسسة العمران طلبا للاقتناء جواب العمران بالموافقة على الطلب وبداية إجراءات الاقتناء
4.14	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	حي ايت القاضي بتكوين	الأملك المخزنية باكادير	العقارات المخصصة لتنفيذ (كراء)	أكراه عقاري
4.16	إحداث مسبح و فضاء رياضي	الحي المحمدي باكادير	الأملك المخزنية باكادير	العقارات المخصصة لتنفيذ (كراء)	تم الغاء المشروع باعتبار استغلال عقاره لانجاز محطة القطر

4.18	إحداث مسج و إحداث فضاء ترفيهي	بن سركاوعلى مستوى الطريق الوطنية رقم 10	الأمالك المخزنية باكادير	العقارات المخصصة لتنفيذ (كراء)	تمت تسوية العقار وتم إدراجه في برنامج التنمية الحضرية لأكادير
4.20	تهيئة ملعب رياضي إحداث قاعة المغطاة ومسح في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	انزا	الأمالك المخزنية باكادير	العقارات المخصصة لتنفيذ (كراء)	- العقار في ملكية الأمالك المخزنية وتمت الموافقة، شرط كرائه من طرف الجماعة، توصلنا بقرار سومة الكراء في 64.000 درهم (أربعة وستون ألف درهما). المساحة 6 هكتار و 4 أ.ر. لكن القباضة تشترط لكي تسلم الدفعة الأولى وجود عقد ما بين الجماعة و الاملاك المخزنية، هذه الأخيرة تشترط لتوقيع العقد أداء الدفعة الأولى لاعتمادها في العقد. الملف أحيل على المحامي لصياغة العقد و التوقيع عليه من كلا الطرفين في أن واحد.
2.5	تهيئة المركب الإداري و الاجتماعي	حي الوداديات	الأمالك المخزنية باكادير	العقارات المخصصة لتنفيذ (اقتناء)	. الجماعة ترغب في إعادة بنائه من جديد لإحداث مكاتب إدارية و فضاء اجتماعي . - العقار في ملكية الاملاك المخزنية.(البنية للجماعة)
2.13	إحداث فضاء للمتقاعدين	حي المسيرة أكادير	الأمالك المخزنية	العقارات المخصصة لتنفيذ (وضع رهن الإشارة)	تمت مراسلة الحوض المائي في الموضوع هذا الأخير لم يوافق على انجاز بناية بعين المكان
3.8	إحداث فضاء ثقافي	شارع علال الفاسي الخيام	الأمالك المخزنية	العقارات المخصصة لتنفيذ (وضع رهن الإشارة)	الملف متعلق بالتهيئة ولا تتوفر المصلحة على ملف في الموضوع
3.12	إحداث دار الحى	تمديد الداخلة	الأمالك المخزنية	العقارات المخصصة لتنفيذ (اقتناء)	أكراه عقاري
1.4	مكتب الحالة المدنية	بجي الهدى	أمالك الدولة باكادير	اقتناء	1-مراسلة إلى السيد مدير الأمالك المخزنية لإبداء الموافقة وإتمام الإجراءات عدد 19577 بتاريخ 2018/10/16 . 2-تذكير استدعاء لجنة الخبرة عدد 3219 بتاريخ 2019/02/18 . انعقاد لجنة الخبرة بتاريخ 26 ابريل 2019 مصادقة المجلس على محضر لجنة التقييم بموجب مقرره عدد 19/28 بتاريخ 7 ماي 2019 . إرسال الملف إلى السيد والي جهة سوس ماسة عامل اكادير اداوتنان للتأشير بموجب المراسلة عدد 13134 بتاريخ 18 يونيو 2019 التوصل بالملف دون تأشيرة لأجل دعمه بشهادة عقارية حديثة التاريخ وبشهادة تثبت توفر الجماعة على الاعتماد الكافي وبموافقة مديرية أملك الدولة على التقويت وبمذكرة معلومات الوكالة الحضرية تبين التخصيص المعد للعقارات موضوع الاقتناء وتدارك توقيع التصاميم من طرف رئيس المجلس. مراسلة الأمالك المخزنية طلبا للموافقة بموجب المراسلة عدد 15565 بتاريخ 19 يوليوز 2019 مراسلة السيد المحافظ طلبا لشواهد ملكية معينة بموجب المراسلة عدد 15564 بتاريخ 19 يوليوز 2019. مراسلة مدير الوكالة الحضرية طلبا لمذكرة معلومات مبينة للتخصيص المعد للعقارات موضوع الاقتناء بموجب المراسلة عدد 14917 بتاريخ 11 يوليوز 2019 مراسلة قسم الشؤون المالية طلبا لشهادة توفر الاعتمادات والتذكير بذلك بموجب المراسلة عدد 19/143 بتاريخ 11 يوليوز 2019 و 2019/173 بتاريخ 5 شتنبر 2019 .





## الفصل الرابع: الاكراهات والحلول

### مشاريع ذات اكراهات والحلول المقترحة

الرمز	التوطين	المشروع	ملاحظات
1.6	أنزا العليا بلوك ب تدارت	إحداث مكتب الحالة المدنية	تم نقله وانجازه ضمن المشروع 1.3
1.10	أكادير تمديد الداخلة، محور شمال جنوب	إحداث مركز إداري	إكراه عقاري

الرمز	التوطين	المشروع	ملاحظات
1.12	أكادير	إحداث المستودع الجماعي وتأهيل المحجز	سيتم استثمار تحيين برنامج عمل الجماعة لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتجاوز هذه الاكراهات
2.3	أنزا الحسنية	إحداث فضاء المتقاعدين	
2.7	بنسركاو حي الوفاق بالقرب من الملعب الرياضي	إحداث فضاء الأنشطة الاجتماعية	
2.10	أكادير رياض السلام	إحداث فضاء الاستجمام (وحداتين)	
2.11	أكادير شارع الحسن الأول الداخلة	إحداث فضاء الاستجمام	
3.2	بنسركاو أغروض بالقرب من المركز السوسيوثقافي	إحداث دار الحي	
2.12	أكادير شارع 11 بناير الداخلة	إحداث فضاء الاستجمام	
3.12	أكادير تمديد الداخلة قرب ثانوية شوقي	إحداث دار الحي	
3.13	أنزا الحسنية أنزا	إحداث دار الحي	
4.2	أنزا الحسنية	إحداث فضاء رياضي	
4.6	تيكوبن لاريب الحاجب	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	
4.9	تيكوبن أيت القاضي	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	
4.16	أكادير الحي المحمدي	إحداث مسبح	
4.21	أنزا العليا تدارت	إحداث القاعة المغطاة	
4.22	أكادير الانبعاث	إحداث المسبح الاولمبي	
4.25	أكادير تمديد الداخلة	إحداث فضاء ترفيهي	
5.1	أنزا الحسنية	إحداث السوق الاسبوعي	
5.4	أنزا حي تدارت بلوك د	إحداث سوق بتدارت	
5.5	أنزا حي تدارت بلوك ب	إحداث سوق بتدارت	
7.18	بنسركاو ساحة عيساوة	إحداث ساحة عمومية	

ملاحظات	المشروع	التوطين	الرمز
	إكراه عقاري	تكوين أساس	7.19
	إكراه عقاري	أكادير الحديقة النباتية	8.13

## خلاصة التقرير

لقد عملت الجماعة خلال سنة 2019 على استكمال المشاريع المبرمجة وفق الإمكانيات المتاحة وعليه فقد بلغ مجموع المشاريع المنجزة او قيد الإنجاز هو .....

تحقق منها بنسبة مائة بالمائة .....

مافوق خمسون في المائة

## خلاصة

الرمز	القطاع	النسبة المئوية للإنجاز
1	مجال البنيات الجماعية	75%
2	المجال الاجتماعي	69%
3	المجال الثقافي	52,5%
4	المجال الرياضي	62,5%
5	المجال الاقتصادي	60%
6	مجال الأناقة العمومية	63%
7	مجال الطرق	55,27%
8	مجال المساحات الخضراء	48,48%
9	مجال البنيات التحتية الالكترونية والمعلوماتية	65%
10	مجال الدراسات	75%



















